

---

## **Zahlen und Fakten nach zwei Jahren Bauzeit in der Cusanusstraße**

### ***Der Ausbau des 980 Meterlangen Streckenabschnitts der Cusanusstraße in Kues biegt auf die Zielgerade ein***

Knapp 200 Meter Strecke sind noch auszubauen. Das Ende ist für Sommer 2023 geplant. Sechs Hauptabschnitte mit zwei Teilabschnitten sind bereits fertiggestellt. Ein zusätzlicher Hauptabschnitt (BA8) steht noch an und in Kürze der letzte Teilabschnitt 7b von Bosch Becker bis Lidl.

Die Kanalarbeiten im aktuellen Abschnitt 7a laufen ressourcenschonend: es wird nicht viel Fremdmaterial geliefert – das ausgebaute Material wird größtenteils aufbereitet und wieder verwendet. In den letzten 24 Monaten wurden insgesamt ca. 10.000 Kubikmeter Bodenmassen bewegt und über 20.000 Tonnen an Schütt- und Mischgütern angeliefert. Bis jetzt sind 5500 Quadratmeter Straßenfläche asphaltiert worden und ca. 2500 Quadratmeter Gehwege wurden gepflastert. „Wir haben in den beiden Jahren auf die Betriebsferien im Sommer verzichtet und durchgearbeitet, um die gute Witterung zu nutzen. Wir liegen sehr gut im Zeitplan und denken das Ausbauende bis Sommer 2023 halten zu können“, so Ralph Kiesgen, Oberbauleiter der ausführenden Firma Lehnen.

Im Projektbereich Wasser und Kanal sind bis jetzt 500 Rohre verlegt und 215 Hausanschlüsse hergestellt worden. Stefan Morbach vom betreuenden Ingenieurbüro IBS hat genaue Zahlen: „1250 Meter Abwasserrohre, 1000 Meter Wasserleitungen, 150 Kanal-Hausanschlüsse, 65 Wasser-Hausanschlüsse, 265 Meter Gas-Hauptleitungen sind bis jetzt verlegt worden.“ Neben Morbach lobt auch Werksleiter Wolfgang Hauth von der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues die gute Zusammenarbeit mit den Firmen, den Anliegern und allen Projektbeteiligten: „Man hört nichts und das ist immer ein gutes Zeichen. Denn wenn es ruhig ist, weiß man, dass es sehr gut läuft!“

Auch Ordnungsamtsmitarbeiter Christian Philipps, der für die Verkehrsführung während der Bauzeit verantwortlich ist, ist sehr zufrieden: „Von Seiten der Anlieger wird ein großes Verständnis entgegengebracht. Das ist nicht selbstverständlich. Bei einem solchen Straßengroßprojekt haben wir sonst wesentlich mehr Beschwerden.“ Auch die Umleitungen laufen durchweg gut. Bei Änderungen hat Philipps festgestellt, dass es ein bis zwei Wochen Umgewöhnung benötigt bis es passt. Philipps weist außerdem darauf hin, dass die Umleitungsstrecke bis zur endgültigen Fertigstellung in der derzeit eingerichteten Streckenführung bestehen bleibt. „Es muss sich keiner mehr auf eine Änderung oder Neuerung einstellen.“

---

Erfreut vom raschen Baufortschritt und den reibungslosen Abläufen vor Ort ist auch Stadtbürgermeister Wolfgang Port: „Ich denke, dass der von der Stadt einberufene Jour Fix, der zu Beginn wöchentlich und aktuell immer 14-tägig läuft, für einen guten Informationsfluss und Informationsaustausch sorgt.“ Auf bisher insgesamt 45 Baustellenbesprechungen haben sich Vertreter der Stadt, der Verbandsgemeinde, des Landesbetriebs Mobilität (LBM) und der ausführenden Firma ausgetauscht.

Bis heute sind 104 Wochen gearbeitet worden (abzüglich von ca. 15 Wochen - entspricht 75 Arbeitstage), in denen witterungsbedingt die Baustellenfahrzeuge still stehen mussten. Kurz vor Weihnachten geht es wieder in die Winterpause, die voraussichtlich je nach Witterung bis Ende Januar 2023 andauern wird.

### **Ausblick 2023**

Der letzte Bauabschnitt BA 7b von Bosch Becker bis Bauende in Höhe Lidl wird voraussichtlich noch in diesem Jahr begonnen. Hier werden noch 250 Meter Hauptkanal erneuert und im Anschluss auf einer Strecke von knapp 200 Meter die Wasserleitung und Hausanschlüsse, Borde und Gehwege neu hergestellt.

### **Überblick Zahlen nach zwei Jahren Bauzeit (Oktober 2020 bis Oktober 2022):**

780 Meter Cusanusstraße ausgebaut

10.000 Kubikmeter Bodenmassen bewegt

20.000 Tonnen an Schütt- und Mischgütern angeliefert

5500 Quadratmeter Straßenfläche asphaltiert

2500 Quadratmeter Gehwege angelegt

1250 Meter Abwasserrohre verlegt

1000 Meter Wasserleitungen gelegt

215 Hausanschlüsse angeschlossen (davon 150 Kanal-Hausanschlüsse und 65 Wasser-Hausanschlüsse)

265 Meter Gas-Hauptleitungen gelegt

45 Baustellenbesprechungen; 104 Wochen gearbeitet - abzüglich von ca. 15 Wochen (75 Arbeitstage) witterungsbedingtem Ausfall

## PRESSEINFO

14.10.2022

### Galerie:



25.11.2020 – BA2 Saariallee bis Brückenkreisel



30.03.2021 – BA4 Brückenkreisel bis Stiftsweg



11.06.2021 – Eröffnung Brücke!



22.08.22 – BA7a Rossmann bis Bosch Becker

Mehr zum Ausbau der Cusanusstraße unter [www.cusanusstraße-bks.de](http://www.cusanusstraße-bks.de).